

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра здания

« 5 » 04 2024г.

Дом №25А по ул.Свирская, города Димитровграда

Год постройки	2007
Материал стен	кирпич
Число этажей	3
Наличие подвала техподвала	имеется
Количество подъездов	1
Количество квартир	21
Общая площадь квартир (квм)	961,73
Количество лифтов	
Количество мусоропроводов	
Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)	

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе председателя: Начальник ПТО Филоненко И.Г.

и членов комиссии : инженера ПТО Бурмистров И.Ю., Епифанова О.А., Инженер куратор Гайнуллова Л.Р.

в присутствии Председателя Совета дома Мингалимова Г.Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания :**

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятых мерах
1	2	3	4
		<b>Подвальные помещения (техподвал)</b>	
1	Фундамент	нормативное	
2	Хозсараи дощатые (кирпичные)	отсутствуют	
3	Окна, продуха	нормативное	
4	Двери металлические, запорные устройства	запорные устройства имеются	
5	Транзитные инженерные сети	отсутствует	
	Розлив ЦО и ГВС	Необходима замена запорной арматуры ГВС	в план тек.ремонта
6	Розлив ХВС	Необходима замена запорной арматуры	В план тек.ремонта
	Канализация	нормативное	
	Электрощитовая ВРУ	нормативное	
7	Влажность, затоплено	отсутствует	
8	Элеваторный узел	нормативное	
9	Ввода инженерных сетей через фундамент	нормативное	
10	Вход в подвал, запоры	запорные устройства имеются	
11	Электропроводка, светильники	нормативное	
12	Наличие общедомовых приборов учета энергоресурсов (указать количество):		
	эл.энергии	1шт	



	ХВС		1шт	
	ГВС		1шт	
	Отопление		1шт	
	Газоснабжение		отсутствует	
			<b>Стены</b>	
1	Стены <u>кирпичные, кр/блочные,</u> панельные		нормативное	
2	Промерзание через м/п швы		отсутствует	
3	Лоджии, <u>балконы,</u> ограждения		21	
4	Построенные балконы, погреба		отсутствует	
5	Кирпичные пилоны		отсутствуют	
6	Штукатурка			
7	Покраска, побелка			
8	Стянуты стены металлическими обоймами		отсутствует	
9	Трещины в стенах, пилонах		нормативное	
10	Навесы, входы в подъезд		нормативное	
11	Карнизы, парапеты		отсутствуют	
12	Отмостка	разрушение асф.покрытия отд.местами		в план тек.ремонта
13	Цоколь		нормативное	
14	Вытяжная вентиляция		нормативное	
			<b>Перекрытие</b>	
1	Ж/б пустотные		нормативное	
2	Выполнено усиление какое		отсутствует	
			<b>Перегородки</b>	
1	Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, <u>гипсобетонные</u>		нормативное	
			<b>Лестницы</b>	
1	<u>Ж/б марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные, метал.ограждение перил		нормативное	
			<b>Крыши-кровли</b>	
1	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждения, люки, выхода, покрытие из рубероида, рубемаста залитые мастикой		нормативное	
	Вентканалы, ДВК, испарители воздуха, слуховые окна чердака			
	Над балконами		нормативное	
			<b>Полы</b>	
1	Цементно-песчаные, <u>бетонные,</u> мозаичные, керамическая плитка, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум		нормативное	
			<b>Окна, двери</b>	
1	В л/клетках		нормативное	



2	В техподвалах	
3	В квартирах	
<b>Лестничные клетки</b>		
1	Покраска, побелка	нормативное
2	Двери входа	металлические
3	Двери на чердак, кровлю	запорные устройства имеются
<b>Малые формы</b>		
1	Урны	1шт
2	Скамейка	1шт
<b>Благоустройство и озеленение</b>		
1	Подъездные дороги	нормативное
2	Подходы к подъездам	нормативное
3	Тротуары	нормативное
4	Деревья, кустарники	имеются

**Выводы и предложения:**

Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025г.г.

**Подписи:**

Председатель комиссии

Члены комиссии

Филоненко И.Т.

Бурмистров И.О.

Епифанова О.А.

Гайнуллова Л.Р.

Мингалимова Г.Н.

