

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 26 » 03 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 10
 ул.(пер., пр., б-р) __Лермонтова
 Город, село __Димитровград__ район __Мелекесский__ Ульяновская область
 Вид управления __Управляющая компания__
 Управляющая (обслуживающая) организация __ООО УК «Димитровград»__

Общие сведения по строению

1. Год постройки __1978
2. Материал стен __кр.разм.блоки
3. Число этажей __5__
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): нет
6. Количество подъездов: 8
- 7.Количество квартир: 129
- 8.Общая площадь (кв.м): 6031,21
- 9.Количество лифтов: нет
- 10.Количество мусоропроводов: нет
- 11.Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками: нет
- 12.Оборудовано домофонами: имеется
- 13.Наличие аренд. помещений 1-х этажах: нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 Председателя — Начальника ПТО Филоненко И.Г
 Членов комиссии: инженеров ПТО Бурмистрова И.Ю.; Епифановой О.А.,инженера-куратора Сухаревой Н.Ф.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	Видим поврежд нет	
2	Окна - продуха	удовл	
3.	Ограждения		
4.	Приямки		
5.	Двери металлические	удовл	
6.	Двери деревянные		
7	Входы в подвал, запорные устройства	удовл	
8	Пристрой		
9	Влажность	влажно в <i>2</i> подвале	

10	Затопленность	нет	
11	Электропроводка, светильники	удовлетв	
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент		
2.	Стены		
3.	Входы в подвал		
4.	Двери металлические		
5.	Двери деревянные		
6.	Запоры		
7.	Пристрой		
8.	Окна		
9.	Продуха		
10	Инженерные системы		
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети		
12	Влажность стен и перекрытий		
13	Затопленность		
14	Элеваторный узел		
15	Вентиляция естественная		
16	Утепление инж-х систем		
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС	1	
3.	Отопление	1	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	2	
СТЕНЫ И ФАСАДЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные <u>крупноразмерные блоки</u>	удовл	
2.	рубленые из брёвен	----	
3.	Рубленные из брусьев	----	
4.	Каркасно-засыпанные	----	
5.	Кирпичные	----	
6.	<u>Панельные</u>	----	
7.	Крупноразмерные блоки	удовл	
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	Нет	
9.	Лоджии		
10.	Балконы 104	Част.осыпание цем.слоя,	
11.	Ограждение	----	
12.	Пристроенные лоджии	нет	
13.	Пристроенные погреба	нет	
14.	Штукатурка	----	
15.	Покраска	----	
16	Побелка	-----	
17	Трещины в стенах	Имеются	

18	Навесы	----	Ремонт отмостки в 2023 Требуется ремонт
19	Входные козырьки	удовл	
20	Крыльцо	удовл	
21	Карнизы	----	
22	Парапеты	Мелкие щели в стыках плит	
23	Отмостка	удовлетворит	
24	Цоколь	Сколы	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	Ж/бетонные	удовл	
2.	Деревянные		
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши	удовл	
2	Деревянные	----	
3	Ограждение перил	Имеются	
4	Эвакуационные лестницы	отсут	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Мягкая	неудовл	Требуется ремонт кровли
2	Шиферная	----	
3	Металлопрофили	----	
4	Металлические	----	
5	Ондулин	----	
6	Водосточные трубы	Отсут	
7	Воронки	----	
8	Парапеты	----	
9	Карнизы	----	
10	Ограждение	-----	
11	Люки, выходы на кровлю	Произведена замена	
12	ДВК	----	
13	ВК	В рабоч состоянии	
14	Вентиляционные шахты	----	
15	Слуховые окна чердака	-----	
16	Козырек над лоджиями/балконами	-----	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ			
1	Бетонные	Удовлет	
2	Керам-я плитка	----	
3	Дошчатые	-----	
4	ДСП	----	
5	ДВП	----	
6	Линолеум	----	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В л/клетках	Произведена замена окон на ПВХ	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска	Удовл	Произведен ремонт в 2021 г с 1 по 3 подъезды, требуется ремонт с 4 по 8 подъезды
2	Побелка	удовл	
3	Двери входа	удовл	
4	Двери на чердак (кровлю)		
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели	Имеются	
2	Горки	имеются	

3	Бельевые стойки	имеются	
4	Скамьи	имеются	
5	Спорт сооружения и иные	----	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги	Произведен ремонт по программе « Комфортная среда»	
2	Подходы к подъездам	Произведен ремонт по программе « Комфортная среда»	
3	Тротуары	Произведен ремонт по программе « Комфортная среда»	
4	Деревья	Имеются	
5	Кустарники	Имеются	
6	Ограждения	Имеется	
7	Эл-ты освещения	уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ, необходимых для подготовки здания и инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. 

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю. 

Епифанова О.А. 

Сухарева Н.Ф. 

Председатель совета дома _____

Совет дома:  Колесов В.Т. 26.03.24