

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра здания

«01» сентября 2024 г.

Дом №63 по ул.Октябрьская, города Димитровграда

Год постройки	2000
Материал стен	панельный
Число этажей	9
Наличие подвала техподвала	имеется
Количество подъездов	2
Количество квартир	71
Общая площадь квартир (квм)	4283,79
Количество лифтов	2
Количество мусоропроводов	2
Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)	имеются

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе председателя: Директора Рунковой А.В.

и членов комиссии : инженера ПТО Бурмистров И.Ю.

в присутствии Председателя ТСЖ Нагаткин А.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания :**

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объёма работ и места дефекта)	Решение о принятых мерах
1	2	3	4
		<b>Подвальные помещения (техподвал)</b>	
1	Фундамент	нормативное	
2	Хозсараи дощатые (кирпичные)	отсутствует	
3	Окна, продуха	нормативное	
4	Двери деревянные, обшиты кровельным железом, запорные устройства	Нормативное, запорные устройства имеются	
5	Транзитные инженерные сети	отсутствует	
6	Розлив ЦО и ГВС	нормативное	
	Розлив ХВС	нормативное	
	Канализация	нормативное	
	Электрощитовая ВРУ	нормативное	
7	Влажность, запл.	отсутствует	
8	Элеваторный стл		
9	Ввода инженерных сетей через фундамент	нормативное	
10	Вход в подвал, запоры	запорные устройства имеются	
11	Электропроводка, светильники	нормативное <i>имеется</i>	
12	Наличие общедомовых приборов учета энергоресурсов (указать количество):		
	эл.энергии	1	

	ХВС	1	
	ГВС	2	
	Отопление	2	
	Газоснабжение	отсутствует	
		<b>Стены</b>	
1	Стены кирпичные, кр/блочные, панельные	нормативное	
2	Промерзание через м/п швы	нормативное	
3	Лоджии, балконы, ограждения	106	
4	Построенные балконы, погреба	кв.4	
5	Кирпичные пилоны	отсутствуют	
6	Штукатурка	нормативное	
7	Покраска, побелка	нормативное	
8	Стянуты стены металлическими обоями	отсутствуют	
9	Трещины в стенах, пилонах	мелкие трещины	
10	Навесы, вход в подъезд	в 1-ом подъезде отшелушивание штукатурки, осыпание побелки. Течь через примыкание	гарантийный ремонт
11	Карнизы, парапеты	нормативное	
12	Отмостка	нормативное	
13	Цоколь	Повреждение окрасочного слоя, отслоения	в план тек. ремонта
14	Вытяжная вентиляция	нормативное	
		<b>Перекрытие</b>	
1	Ж/б пустотные	нормативное	
2	Выполнено усиление какое	отсутствует	
		<b>Перегородки</b>	
1	Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные	нормативное	
		<b>Лестницы</b>	
1	Ж/б марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные, метал.ограждение перил	нормативное	
		<b>Крыши-кровли</b>	
1	Рулонное покрытие и примыкание листового стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждения, люки, выхода, покрытие из рубероида, рубемаста залитые мастикой	нормативное	
	Вентканалы, ДЭК, испарители воздуха, слуховые окна чердака	нормативное	
	Над лоджиями, балконами	нормативное	ОГЮ-Вне примыкания №34,36,29
		<b>Полы</b>	

1	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум	нормативное	
		<b>Окна, двери</b>	
		пластиковые окна	
1	В л/клетках		
2	В техподвалах		
3	В квартирах		
		<b>Лестничные клетки</b>	
		нормативное	
1	Покраска, побелка	металлические	
2	Двери входа	запорные устройства имеются	
3	Двери на чердак, кровлю		
		<b>Малые формы</b>	
1	Скамейки	3шт	
2	Урны	5шт	
3	Качель- гамак	1шт	
4	Бельевые стойки	2шт	
5	Стол с двумя скамейками	1шт	
6	Песочница	1 шт.	
		<b>Благоустройство и озеленение</b>	
1	Подъездные дороги	нормативное	
2	Подходы к подъездам	нормативное	
3	Тротуары	нормативное	
4	Деревья, кустарники		

**Выводы и предложения:**

Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025г.г.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Рункова А.В.  
Бурмистров И.Ю.  
Нагаткин А.А.

