

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«10» 08 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 36
ул.(пер., пр., б-р) Луговая
Город, село Димитровград район Мелекесский Ульяновская область
Вид управления Управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК Димитровград»

Общие сведения по строению

1. Год постройки: 1984
2. Материал стен: панельн.
3. Число этажей: 3
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье): имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): нет
6. Количество подъездов: 2
- 7.Количество квартир: 24
- 8.Общая площадь (кв.м): 1271,65
- 9.Количество лифтов: нет
- 10.Количество мусоропроводов: нет
- 11.Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками: нет
- 12.Оборудовано домофонами: имеется
- 13.Наличие аренд. помещений 1-х этажах: нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — Начальника ПТО - Филоненко И.Г

Членов комиссии: инженеров ПТО Бурмистрова И.Ю.; Елифановой О.А.,инженера-куратора Сухаревой Н,Ф.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	Видим поврежд нет	
2	Окна - продуха	удовл	
3.	Ограждения		
4.	Приямки		
5.	Двери металлические	удовл	
6.	Двери деревянные		
7	Входы в подвал, запорные устройства	удовл	
8	Пристрой		
9	Влажность		
10	Затопленность		

11	Электропроводка, светильники		
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент	видимых поврежд.нет	
2.	Стены	удовл	
3.	Входы в подвал	удовл	
4.	Двери металлические	удовл	
5.	Двери деревянные		
6.	Запоры	имеются	
7.	Пристрой		
8.	Окна		
9.	Продуха		
10	Инженерные системы	удовлетв	
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	удовлетв удовлет <i>удовлетв</i> <i>удовлетв</i>	
12	Влажность стен и перекрытий	нет	
13	Затопленность	нет	
14	Элеваторный узел	удовлетв	
15	Вентиляция естественная	имеется	
16	Утепление инж-х систем	частично разрушена	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС	1	
3.	Отопление	1	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	1	
СТЕНЫ И ФАСАДЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Част выветрив цем р-ра швов	
2.	рубленые из брёвен	-----	
3.	Рубленные из брусьев	-----	
4.	Каркасно-засыпанные	-----	
5.	Кирпичные	-----	
6.	Панельные	-----	
7.	Крупноразмерные блоки	-----	
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	Част выветрив цем р-ра из стыков;	
9.	Лоджии - 24	Удовл	
10.	Балконы	-----	
11.	Ограждение	-----	
12.	Пристроенные лоджии	-----	
13.	Пристроенные погреба	-----	
14.	Штукатурка	-----	
15.	Покраска	-----	
16.	Побелка	-----	
17.	Трещины в стенах	Волос трещ в швах	
18.	Навесы	-----	

19	Входные козырьки	Удовлет		
20	Крыльцо	Удовлет		
21	Карнизы	-----		
22	Парапеты	Течь швов парап.плит		
23	Отмостка	удовл		
24	Цоколь	Удовлет		
ПЕРЕКРЫТИЕ				
1.	Ж/бетонные	удовл		
2.	Деревянные	-----		
ЛЕСТНИЦЫ				
1.	Ж/бетонные марши	удовл		
2	Деревянные	-----		
3	Ограждение перил	Имеются		
4	Эвакуационные лестницы	Отсут		
КРЫШИ-КРОВЛИ				
1.	Мягкая	неудовлет	Требуется ремонт кровли	
2	Шиферная	-----		
3	Металлопрофили	-----		
4	Металлические	-----		
5	Ондулин	-----		
6	Водосточные трубы	-----		
7	Воронки	-----		
8	Парапеты	Част сколы и нарушение покрывного слоя парапетных плит		Требуется ремонт парапетов
9	Карнизы	-----		
10	Ограждение	-----		
11	Люки, выходы на кровлю	Удовл		
12	ДВК	-----		
13	ВК	В рабоч состоянии		
14	Вентиляционные шахты	Удовл		
15	Слуховые окна чердака	-----		
16	Козырек над лоджиями/балконами	удовл		
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
1	Бетонные	Удовлет		
2	Керам-я плитка	-----		
3	Дощатые	-----		
4	ДСП	-----		
5	ДВП	-----		
6	Линолеум	-----		
ОКНА, ДВЕРИ				
1.	В л/клетках	Имеются. Част отсутств. вторые рамы		
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ				
1.	Покраска	Соотв норм		
2	Побелка	Соотв норм		
3	Двери входа			
4	Двери на чердак (кровлю)	удовл		
МАЛЫЕ ФОРМЫ				
1.	Качели	-----		

2	Горки	Имеются	Требуется замена
3	Бельевые стойки	Имеются	
4	Скамьи	Имеются	
5	Спорт сооружения и иные	-----	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги	Удовлет	
2	Подходы к подъездам	Удовлет	
3	Тротуары	Отсут	
4	Деревья	Имеются	
5	Кустарники	-----	
6	Ограждения	-----	
7	Эл-ты освещения	уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025г.г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. _____

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю. _____

Елифанова О.А. _____

Сухарева Н.Ф. _____

Председатель совета дома _____