

АКТ № 17
На выполнение гидравлической промывки

«15» июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ООО «ЖилДом»

(организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Мастер по котельным ПЧ п.г. Старая Майна п. Октябрьский Миронев В.А.

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» Ковалева В.З.

Ф.И.О.

подпись

АКТ № 17
На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«15» июля 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ООО «ЖилДом»

(организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 1

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Мастер по котельным ПЧ п.г. Старая Майна п. Октябрьский Миронев В.А.

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» Ковалева В.З.

Ф.И.О.

подпись