

АКТ № 7

На выполнение гидравлической промывки

« 03 » июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина И.В.

(организация)

по адресу п. Первомайский, ул. Гагарина, д. №2

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

Школов Т. И.
ФИО

Школов
подпись

АКТ № 7

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

« 03 » июля 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ИП Гришина И.В.

(организация)

по адресу п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 2

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представители энергоснабжающей организации:

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

Школов Т. И.
ФИО

Школов
подпись