

АКТ № 11
На выполнение гидравлической промывки

«07» июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина И.В.

(организация)

по адресу п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 15

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

ФИО

подпись

АКТ № 11

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«07» июля 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ИП Гришина И.В.

(организация)

по адресу п. Первомайский, ул. Гагарина, д. 15

Произведена опрессовка:

эlevatorного (теплого) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представители энергоснабжающей организации:

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

ФИО

подпись