

АКТ № 1
На выполнение гидравлической промывки

«26» март 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ЕВ
(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» _____

Сердюк Е.В. Е.М.
ФИО

Росинцев В.М.
подпись

АКТ № 1

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«26» март 2021г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

ИП Гришина ЕВ
(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 1

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представители энергоснабжающей организации: _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» _____

ФИО

Сердюк Е.В. Е.М.

Росинцев В.М.
подпись