

АКТ № 2
На выполнение гидравлической промывки

«24» Июль 2011 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 2

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» _____

Садретдинов ИИ

Сеймуров АИ
подпись

АКТ № 2

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«27» Июль 2011 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер. Садовый, д.

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представители энергоснабжающей организации: _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» _____

ФИО

Садретдинов ИИ

Сеймуров АИ
подпись