

АКТ № 5

На выполнение гидравлической промывки

«01» июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина Е.В.

(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 5

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

Свдосникова Е.И.  
ФИО

Свд.  
подпись

АКТ № 5

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«01» июля 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ИП Гришина Е.В.

(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер. Садовый, д. 5

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см<sup>2</sup>

узла ввода ИТП на 10 кг/см<sup>2</sup>

система отопления здания на 6 кг/см<sup>2</sup>

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представители энергоснабжающей организации:

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

ФИО

Свдосникова Е.И.

Свд.  
подпись