

АКТ № 27
На выполнение гидравлической промывки

« 29 » 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ЦП Прищина ЦВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 16

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис» _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» _____

Гришина Е.В.
ФИО

Сидоров
подпись

АКТ № 24

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

« 30 » 06 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ЦП Прищина ЦВ
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 16

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис» _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» _____

Гришина Е.В.
ФИО

Сидоров
подпись