

АКТ № 22
На выполнение гидравлической промывки

« 20 » июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

МП Гришина И.В.
(организация)
по адресу п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 51

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис» _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» Нефедова Елена П.
ФИО

Нефедова
подпись

АКТ № 22

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

« 20 » июня 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

МП Гришина И.В.
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 51

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис» _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

Представитель поселения _____

«Потребитель» Нефедова Елена П.
ФИО

Нефедова
подпись