

АКТ № 24
На выполнение гидравлической промывки

«22» июня 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

директор по котельным ПУ р.п. Старая Майна в Октябрьский Миронов В.А.

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» Келецаева З.П.
Ф.И.О.

Гришина
подпись

АКТ № 24

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«22» июня 2021г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ИП Гришина ИВ
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ленина, д.20

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

директор по котельным ПУ р.п. Старая Майна в Октябрьский Миронов В.А.

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» Келецаева З.П.
Ф.И.О.

Гришина
подпись