

АКТ № 25
На выполнение гидравлической промывки

«23» 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ЦНТ Пришвина ЦВ

(организация)

по адресу п.Октябрьский, ул.Студенческая, д. 12

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис»

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель» Бугуева Н.В.

ФИО

подпись

АКТ № 25

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«24» 06 2021г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ЦНТ Пришвина ЦВ

(организация)

по адресу п.Октябрьский, ул.Студенческая, д. 12

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис»

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель» Бугуева Н.В.

ФИО

подпись