

АКТ № 30  
На выполнение гидравлической промывки

« 07 » июля 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ООО «ЖилДом»

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 24а

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис»

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

Афанасий Александрович Афанасьев  
ФИО подпись

АКТ № 30

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

« 08 » июля 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ООО «ЖилДом»

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 24а

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см<sup>2</sup>

узла ввода ИТП на 10 кг/см<sup>2</sup>

система отопления здания на 6 кг/см<sup>2</sup>

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель МУП ЖКХ «Быт-Сервис»

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

Представитель поселения

«Потребитель»

Афанасий Александрович Афанасьев  
ФИО подпись