

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 11

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания


на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

Дата:

25.06.21 Траур Брамарина д. 11 кв. 1

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 11

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды


Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

Дата:

25.06.21 Траур Брамарина д. 11 кв. 1