

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 31 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Миша 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 31.05.21г - Баштаеве №1

(ФИО, подпись) С.Г. Антонов
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
«ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»
«ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»
ИНН 7321318454
ОГРН 1127321000872

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 31 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Миша 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

15 10 31.05.2021

16 40 31.05.2021

2,8 атм

6 атм

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 31.05.21г Баштаеве №1

(ФИО, подпись) С.Г. Антонов
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
«ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»
«ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»
ИНН 7321318454
ОГРН 1127321000872