

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «20. 07» 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Октябрьская д. 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_



Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Бранухин С.Г.

Начальник участка ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) Морозов Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) Мурзина Л.Л.

Дата: 20.07.22 г. ✓ Мурзина Л.Л.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «20» 07 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Октябрьская д. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 <sup>10</sup>
Окончание промывки	10 <sup>00</sup>
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_



Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) Бранухин С.Г.

Начальник участка ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) Морозов Е.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) Мурзина Л.Л.

Дата: 20.07.22 г. ✓ Мурзина Л.Л.