

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра здания

« 22 » 03 2021 г.

Дом 26 по ул Западная

города Димитровграда

Год постройки	1974
Материал стен	Ж\б Блочный
Число этажей	5
Наличие подвала техподвала	
Количество подъездов	8
Количество квартир	129
Общая площадь квартир (квм)	6138,3
Количество лифтов	
Количество мусоропроводов	
Наличие арендуемых помещений (на1-х этажах, цокольной части и в квартирах)	

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе председателя: Начальник ПТО Филоненко И.Г.

и членов комиссии : инженера ПТО Бурмистров И.Ю., Епифанова О.А., Инженер куратор Погодина О.Д.

в присутствии Председателя Совета дома Сафиулов М.Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания :

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятых мерах
1	2	3	4
		Подвальные помещения (техподвал)	
1	Фундамент	нормативное	
2	Хозсарай дощатые (кирпичные)	отсутствуют	
3	Окна, продуха	нормативное	
4	Двери металлические, запорные устройства	запорные устройства имеются	
5	Транзитные инженерные сети	отсутствует	
6	Розлив ЦО и ГВС	Необходима частичная теплоизоляция труб и замена участков трубопровода ЦО, необходима частичная теплоизоляция труб ГВС.	в план тек.ремонта
	Розлив ХВС	Необходима теплоизоляция труб	в план тек.ремонта
	Канализация	необходима частичная замена участков труб	в план тек.ремонта
	Электрощитовая ВРУ		
7	Влажность, затоплено	подтопление основания грунтовыми водами в весенний период	ведется наблюдение
8	Элеваторный узел	отсутствует	
9	Ввода инженерных сетей через фундамент	нормативное	
10	Вход в подвал, запоры	запорные устройства имеются	
11	Электропроводка, светильники		

12	Переключение внутреннего водостока в канализацию	нормативное	
13	Наличие общедомовых приборов учета энергоресурсов (указать количество):		
	эл.энергии	1шт	
	ХВС	1шт	
	ГВС	1шт	
	Отопление	1шт	
	Газоснабжение	отсутствует	
		Стены	
1	Стены кирпичные, <u>кр/блочные</u> , панельные	нормативное	
2	Промерзание через м/п швы	отсутствует	
3	Лоджии, балконы, ограждения	нормативное	
4	Построенные балконы, погреба	кв.36	
5	Кирпичные пилоны	отсутствуют	
6	Штукатурка		
7	Покраска, побелка		
8	Стянуты стены металлическими обоями	отсутствует	
9	Трещины в стенах, пилонах	имеется трещина с торца дома	ведется наблюдение
10	Навесы, входы в подъезд	Разрушение мягкой кровли ,сколы	в план тек.ремонта
11	Карнизы, парапеты	нормативное	
12	Отмостка	Разрушение асф.покрытия отд местами	в план тек.ремонта
13	Цоколь	нормативное	
14	Вытяжная вентиляция	нормативное	
		Перекрытие	
1	Ж/б пустотные	нормативное	
2	Выполнено усиление какое	отсутствует	
		Перегородки	
1	Ж/б панельные, <u>кирпичные</u> , деревянные, гипсобетонные	нормативное	
		Лестницы	
1	<u>Ж/б марши</u> , по стальным косоурам наборные ступени, деревянные, метал.ограждение перил	нормативное	
		Крыши-кровли	
1	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет,карнизы, ограждения, люки, выхода,покрытие из рубероида, рубемаста залитые мастикой	нормативное	
	Вентканалы, ДВК, испарители воздуха, слуховые окна чердака		
	Над лоджиями, балконами	нормативное	
		Полы	
1	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка,дощатые, ДСП, ДВП, линолеум	нормативное	

		Окна, двери	
1	В л/клетках	нормативное	
2	В техподвалах	нормативное	
3	В квартирах		
		Лестничные клетки	
1	Покраска, побелка	выполнен ремонт 3,4 подъезда	
2	Двери входа	металлические	
3	Двери на чердак, кровлю	запорные устройства имеются	
4	Почтовые ящики		
		Малые формы	
1	Скамейки	13шт	
2	Урны	9 шт	
3	Качель	2шт	
4	Горка		
5	Песочница	2шт	
6	Качалка		
7	Стол		
8	Карусель	2шт	
9	Спортивная площадка		
10	Бельевые стойки		
11	Вешала		
		Благоустройство и озеленение	
1	Подъездные дороги	нормативное	
2	Подходы к подъездам	нормативное	
3	Тротуары	отсутствуют	
4	Деревья, кустарники		

Выводы и предложения:

Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2021-2022г.г.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Филоненко И.Г.

Бурмистров И.Ю.

Епифанова О.А.

Погодина О.Д.

Сафиуллов М.Н.