

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 08 2021г.

Дом № или строение (корпус) 4
ул. (пер., пр., б-р) Школьный
Город, село р.п.Цильна район Цильнинский Ульяновская область
Вид управления _____
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1973
2. Материал стен панельный
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал да
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) да
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 22
8. Общая площадь (кв.м.) 910,55
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя - инженера ПТО ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» Гордеева Н.В. и членов комиссии (представителей собственников) начальника котельной АО «Ульяновский сахарный завод» Трифонова О.Н., директора «Цильнинская домоуправляющая компания» Фатхуллова И.М., директора ООО «Успех» Хакимова А.М., мастера участка ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» Иониной З.Я., слесаря-сантехника ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» Маркелова А.Б.,
Старшего по дому Павловой О.А. произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|---|------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент ленточные б/блоки | Без повреждений | |
| 2. | Хоз. сарай | | |








| | | | |
|--|---|---|--|
| | Дощатые ограждения | | |
| 3. | Окна, продухи | Удовлетворительно | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | Удовлетворительно | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | | |
| 6. | а) Розлив ЦО б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети | Удовлетворительно удовлетворительно Удовлетворительно | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | | |
| 11. | Электропроводка, светильники | | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | | |
| ТЕХПОДВАЛ | | | |
| 1. | Фундамент <u>ленточный</u> , б/бетон свайный | Признаков деформации состояния не выявлено | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Инженерные сети | | |
| 5. | Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | | |
| 6. | Влажность Затоплённость | | |
| 7. | Элеваторный узел | | |
| 8. | Инженерные вводы через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | | |
| НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество) | | | |
| 1. | ХВС | один | |
| 2. | ГВС | нет | |
| 3. | Отопление | нет | |
| 4. | Газоснабжение | нет | |
| 5. | Электроснабжения | один | |
| 6. | Иные | нет | |

| СТЕНЫ | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 1. | кирпичные, панельные | Разрушение межпанельных швов | |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № | | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | Удовлетворительное | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | | |
| 5. | Кирпичные пилоны | | |
| 6. | Штукатурка | | |
| 7. | Покраска, побелка | Отслоение побелки | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоймами | | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | | |
| 11. | Стены машинных отделений | | |
| 12. | Карнизы, парапеты | | |
| 13. | Отмостки | удовлетворительное | |
| 14. | Цоколь | Удовлетворительное | |
| 15. | Вытяжная вентиляция | Удовлетворительное | |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | | | |
| 1. | ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | Провеса между плитами не выявлено | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | Выбоины, трещины не выявлены | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | Ж/бетонные марши, кирпичные по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | Удовлетворительное | |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, | Капитальный ремонт в 2011г. Ремонт вентканалов в 2018году | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | | |
| ПОЛЫ | | | |
| 1. | Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | Удовлетворительное состояние | |
| ОКНА, ДВЕРИ | | | |
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | Удовлетворительное Окна из ПВХ В 2020г. в 1,2 подъездах | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | | |
| 1. | Покраска, побелка, двери входа , двери на чердак кровлю | Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное | |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | | |
| 1. | Качели, горки, бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | удовлетворительно | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | | |

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

| | | |
|--|---|----------------|
| Председатель комиссии: Инженер ПТО ООО «Цильнинская ДУК» |  | Гордеев Н.В. |
| Члены комиссии: | | |
| Начальник котельной АО «Ульяновский сахарный завод» |  | Трифонов О.Н. |
| Директор ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» |  | Фатхуллов И.М. |
| Директор ООО «Успех» |  | Хакимов А.М. |
| Мастер участка ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» |  | Ионина З.Я. |
| Слесарь-сантехник ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» |  | Маркелов А.Б. |
| Старший по дому |  | Павлова О.А. |