

АКТ  
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«27» 08 2021г.

Дом № или строение (корпус) 5  
ул. (пер., пр., б-р) Пионерская  
Город, село р.п.Цильна район Цильнинский Ульяновская область  
Вид управления \_\_\_\_\_  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1971
2. Материал стен Кирпич силикатный
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал да
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) да
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 70
8. Общая площадь (кв.м.) 3265,87
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя - инженера ПТО ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» Гордеева Н.В.  
и членов комиссии (представителей собственников) начальника котельной АО «Ульяновский сахарный завод» Трифонова О.Н., ведущего инженера МО «Цильнинское городское поселение» Чихирникова И.В., директора «Цильнинская домоуправляющая компания» Фатхуллова И.М., директора ООО «Успех» Хакимова А.М., мастера участка ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» Иониной З.Я., слесаря-сантехника ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» Маркелова А.Б.,  
Старшего по дому Пономаренко Л.В. произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			

1.	Фундамент	Железобетонные блоки Замечаний нет	
2.	Хозсарай Дошчатые ограждения	Отсутствуют	
3.	Окна, продухи	имеются	
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	удовлетворительное	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	а) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	да да да	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	удовлетворительное	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	удовлетворительное	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	удовлетворительное	
11.	Электропроводка, светильники	удовлетворительное	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	нет	
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>			
1.	Фундамент, стены	Признаков деформации состояния не выявлено	
2.	Двери деревянные, запоры	удовлетворительное	
3.	Окна, продухи	удовлетворительное	
4.	Инженерные сети	удовлетворительное	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	да да да нет	
6.	Влажность Затоплённость		
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные ввода через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	нет	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	да	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	Удовлетворительное	
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)</b>			
1.	ХВС	один	
2.	ГВС	нет	
3.	Отопление	один	

4.	Газоснабжение	нет	
5.	Электроснабжения	один	
6.	Иные		
<b>СТЕНЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Удовлетворительное	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №		
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Удовлетворительное	
4.	Построенные балконы, погреба		
5.	Кирпичные пилоны		
6.	Штукатурка		
7.	Покраска, побелка	удовлетворительное	
8.	Стянуты стены металлическими обоями		
9.	Трещины в стенах, пилонах		
10.	Навесы, входы в подъезд		
11:	Стены машинных отделений		
12.	Карнизы, парапеты		
13.	Отмостки	Удовлетворительное	
14.	Цоколь	Удовлетворительное	
15.	Вытяжная вентиляция	удовлетворительное	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные оштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Провеса между плитами не выявлено	
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Выбоины, трещины не выявлены	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	Удовлетворительное	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			

1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой над машинным отделением  Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	Капитальный ремонт (2011г.)  удовлетворительные	
<b>ПОЛЫ</b>			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	Удовлетворительное состояние	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	удовлетворительное Окна из ПВХ.	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	Нарушение окрашенного слоя	
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	Удовлетворительные	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	удовлетворительное	

**Выводы и предложения комиссии:**

---



---




---





---


**Подписи:**


Председатель комиссии: Инженер ПТО ООО «Цильнинская ДУК»  Гордеев Н.В.


Члены комиссии:


Начальник котельной АО «Ульяновский сахарный завод»  Трифонов О.Н.


Ведущий инженер МО «Цильнинское городское поселение»  Чихирников И.В.

Директор ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»  Фатхуллов И.М.

Директор ООО «Успех»  Хакимов А.М.

Мастер участка ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»  Ионина З.Я.

Слесарь-сантехник ООО «Цильнинская домоуправляющая компания»  Маркелов А.Б.

Старший по дому  Пономаренко Л.В.