

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«14» марта 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 80
ул.(пер., пр., б-р) 50 лет Октября
Город, село Димитровград район Мелекесский Ульяновская область
Вид управления Управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО УК «Димитровград»

Общие сведения по строению

1. Год постройки: 1997
2. Материал стен: блоки
3. Число этажей: 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат на чердаке): нет
6. Количество подъездов: 2
7. Количество квартир: 38
8. Общая площадь (кв.м): 1900,74
9. Количество лифтов: нет
10. Количество мусоропроводов: нет
11. Оборудовано пожарными рукавами, стволами: нет
12. Оборудовано домофонами: имеется
13. Наличие аренд. помещений 1-х этажах: м-н Ломбард

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — Начальника ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: инженеров ПТО Бурмистрова И.Ю.; Елифановой О.А., инженера-куратора

Сухаревой Н.Ф.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент		
2	Окна		
3.	Ограждения		
4.	Приямки		
5.	Двери металлические		
6.	Двери деревянные		
7	Входы в подвал, запорные устройства		
8	Пристрой		
9	Влажность		

10	Затопленность	
11	Электропроводка, светильники	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент	
2.	Стены	Удовлетв.
3.	Входы в подвал	Удовлетв.
4.	Двери металлические	
5.	Двери деревянные	Удовлетв.
6.	Запоры	Удовлетв.,закр.
7.	Пристрой	-
8.	Окна	Част.закрыты
9.	Продуха	
10	Инженерные системы	
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	Удовлет <i>удовлет</i> <i>удовлет</i> <i>удовлет</i> <i>удовлет</i>
12	Влажность стен и перекрытий	и сухо
13	Затопленность	нет
14	Элеваторный узел	удовлет
15	Вентиляция естественная	имеется
16	Утепление инж-х систем	удовлетв

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	1
2.	ГВС	1
3.	Отопление	1
4.	Газоснабжение	
5.	Электроснабжение	1

СТЕНЫ И ФАСАДЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Удовлетв.
2.	рубленые из брёвен	-----
3.	Рубленные из брусьев	-----
4.	Каркасно-засыпанные	-----
5.	<u>Кирпичные</u>	----
6.	<u>Панельные</u>	-----
7.	Крупноразмерные блоки	Удовл
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	кв.36
9.	Лоджии	Удовлетв. - 38 шт
10.	Балконы	
11.	Ограждение	-----
12.	Пристроенные лоджии	Отсут
13.	Пристроенные погреба	Отсут
14.	Штукатурка	-----
15.	Покраска	-----
16.	Побелка	-----

17	Трещины в стенах	-----	
18	Навесы	Отсут	
19	Входные козырьки	Удовлетв.	
20	Крыльцо	Удовл	
21	Карнизы	Отсут	
22	Парапеты	Удовл	
23	Отмостка	Удовлетв.	
24	Цоколь	Удовлетв.	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	Ж/бетонные	Удовл	
2.	Деревянные	-----	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши	Удовлетв.	
2	Деревянные	-----	
3	Ограждение перил	имеются	
4	Эвакуационные лестницы	Отсут	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Мягкая	удовлетворит	Текущий ремонт кровли в декабре 2021 г
2	Шиферная	-----	
3	Металлопрофили	-----	
4	Металлические	-----	
5	Ондулин	-----	
6	Водосточные трубы	-----	
7	Воронки	-----	
8	Парапеты	Удовл	
9	Карнизы	-----	
10	Ограждение	-----	
11	Люки, выходы на кровлю	Удовл-но	
12	ДВК	-----	
13	ВК	В раб состоянии	
14	Вентиляционные шахты	Удовл	
15	Слуховые окна чердака	-----	
16	Козырек над лоджиями/балконами	Соотв.норме	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ			
1	Бетонные	удовлет	
2	Напольная плитка	удовлет	
3	Дошчатые	-----	
4	ДСП	-----	
5	ДВП	-----	
6	Линолеум	-----	
7	Плитка ПВХ	-----	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В л/клетках	Удовлетв.	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска	Удовлетв.	
2	Побелка	Удовлетв.	
3	Двери входа	Удовл-но	
4	Двери на чердак (кровлю)	Удовлет-но	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели	имеется	

2	Горки	имеется	
3	Бельевые стойки	имеются	
4	Скамьи	имеются	
5	Спорт сооружения и иные	отсут	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги	удовлетворит	
2	Подходы к подъездам	удовл	
3	Тротуары	удовл	
4	Деревья	Имеются	
5	Кустарники	Имеются	
6	Ограждения	Удовлетв.	
7	Эл-ты освещения	уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2022-2023г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. _____

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю. _____

Епифанова О.А. _____

Сухарева Н.Ф. _____

Председатель совета дома _____