

Акт

общего весеннего осмотра здания

" 09 " апреля 2022 г.

Дом № 9 б-р Новосондецкий, Заволжский район, г. Ульяновск.

Общие сведения по зданию:

Год постройки - 1988
Материал стен — бетон
Число этажей - 18
Наличие подвала - нет
Наличие чердака - нет
Количество подъездов - 1
Количество квартир - 79
Общая площадь здания — 7428,2м2
Количество лифтов - 2
Количество мусоропроводов - 1
Оборудовано ПЗУ - 1

Результаты осмотра здания.

Комиссия в составе:

Председателя Директора ООО «УК «Уютный город» Автаевой И.Н.

Инженера Калимуллина А.М

Техника 2 категории Егоренковой И.Б

Председателя совета дома Аникиной С.А.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций здания.

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решения о принятии мер: капитальный или текущий ремонт	Плановый период выполнения работ
1	2	3	4	5
Техническое подполье (техподвал)				
1	Фундамент свайный	Нормативно техническое состояние		
2	Продуха	-		
3	Двери металлические. Запоры, устройства	Работоспособное состояние		
4	Розлив ЦО	Удовлетворительное		

		состояние		
	Розлив ГВС	Удовлетворительное состояние		
	Розлив ХВС	Удовлетворительное состояние		
	Канализация	Удовлетворительное состояние		
	Теплоизоляция	Удовлетворительное состояние		
	Электрощитовая ВРУ	Работоспособное состояние		
5	Влажность,затоплено	-		
6	Элеваторный узел	-		
7	Входа в подвал.	-		
8	Электропроводка,светильники	Работоспособное состояние		
9	Переключение внутреннего водостока в канализацию	Работоспособное состояние		

Наличие общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов

	Приборы коммерческого учета			
1	1.ЦО	Работоспособное состояние		
	2.ГВС	Работоспособное состояние		
	3.ХВС	Работоспособное состояние		
	4.Электросчетчики	Работоспособное состояние		
2	Приборы погодного регулирования ЦО	-		
3	Приборы Т Р Ж	-		

Стены

1	Ж/бетон	-		
2	Межпанельные швы	-		
3	Лоджии, <u>балконы</u> (козырьки)	Работоспособное состояние		
10	Навесы,входы в подъезд	Работоспособное состояние		
11	Стены машинных отделений	Работоспособное состояние		
12	Карнизы,парапеты	Работоспособное состояние		
13	Отмостка	Удовлетворительное состояние		
14	Цоколь	Работоспособное состояние		
15	Вытяжная вентиляция	Работоспособное состояние		
16	Молнезащита	Работоспособное состояние		

Чердачное помещение(технический этаж)

1	Розлив ЦО	-		
2	Розлив ГВС	-		
3	Ливневая канализация	-		
Перекрытия				
1	Ж/бетонные пустотные	Работоспособное состояние		
Перегородки				
1	Гипсобетон	Работоспособное состояние		
Лестницы				
2	Ж/б марши	Работоспособное состояние		
Крыши-кровля				
1	Рулонное покрытие и примыкания, из листовой стали,воронки, парапет, карнизы,выходы	Работоспособное состояние		
	Покрытия из рубероида, рубемаста над машинным отделением	Работоспособное состояние		
	Испарители,плиты перекрытия над балконами	Работоспособное состояние		
Полы				
1	Бетонные,керамическая плитка	Работоспособное состояние		
Лестничные клетки , двери и окна				
1	Покраска ,побелка	Удовлетворительное состояние		
	Двери входа,двери на чердак,кровлю,маш.отделения, электрощитовые	Работоспособное состояние		
	Окна	Работоспособное состояние		
Мусоропроводы				
1	Стволы мусоропровода	Работоспособное состояние		
	Мусороприемные камеры	Работоспособное состояние		
	Мусороприемные клапана	Работоспособное состояние		
	Канализация			
	Диффлекторы	Работоспособное состояние		
Малые формы				
1	Песочница,горка,арки(3шт), мячная стенка(2шт),бельевая, выбивалка.скамейка(2шт).урна(2шт)	Работоспособное состояние		
Благоустройство и озеленение				
1	Подъездные дороги,подходы к подъездам ,тротуары.	Удовлетворительное состояние		
2	Деревья,кустарники	Удовлетворительное состояние		

Члены комиссии:

Директор ООО «УК «Уютный город» _____ Автаева И.Н.

Инженер _____ Калимуллин А.М.

Техник 2 категории _____ Егоренкова И.Б.

Председатель совета дома _____ Аникина С.А

« 09 » 04 2022 г.