

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«12» апреля 2022 г.

Дом № (корпус) 49, ул.(пер., пр.) Братская

Город Димитровград, район: Ульяновская область

Управляющая (обслуживающая) организация –

Общество с ограниченной ответственность ООО «Зеленый район»

Общие сведения по строению

1. Год постройки _____ 1991г _____
2. Материал стен _____ ж/б панели _____
3. Число этажей _____ 9 _____
4. Наличие подвала _____ техподвал _____
5. Наличие чердака _____ нет _____
6. Количество подъездов _____ 3 _____
7. Количество квартир _____ 108 _____
8. Общая площадь дома (кв.м) _____
- 8.1. Общая площадь квартир (кв.м) _____ 6 266,16 _____
9. Количество лифтов _____ нет _____
10. Количество мусоропроводов _____ нет _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____ нет _____
12. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____ нет _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя : Технический директор

ООО «Зеленый район» : Шаталюк А.Е.

и членов комиссии: Начальник участка: Гулямова В. В.

Начальник ВДО: Евстигнеев А. В.

Мастер: Перегоненко Т.Г.

Председатель Совета МКД: Карамыслов Д. Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛ			
1.	Фундамент	Разрушений не обнаружено	ремонт не требуется
2.	Двери	Состояние удовлетворительно	Ремонт не требуется
3.	Окна, <u>продухи</u>	Состояние удовлетворительно	Ремонт не требует

4.	Транзитные инженерные сети	отсутствует	
5.	Розлив ц. о. Розлив ХВС Канализация	<i>уточ. дан. ар. гр. и др. др. уточ. дан. ар. гр. и др. др. сервисов не выявлено</i>	<i>Требуется ремонт требуется ремонт ремонт не требуется</i>
6.	Влажность Затопленность	<i>увлажнение осуществлено</i>	—
7.	Электрощитовая		
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	имеется	
2.	ГВС	имеется	
3.	Отопление	имеется	
4.	Газоснабжение	отсутствует	
5.	Электроснабжение	отсутствует	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасо-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> , крупноразмерные блоки	Дефекты не выявлены	Ремонт не требуется
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	Дефекты не выявлены	Ремонт не требуется
3.	<u>Лоджии</u> , балконы, ограждение	Дефекты не выявлены	Ремонт не требуется
4.	Построенные балконы, погреб	отсутствует	
5.	Кирпичные пилоны	отсутствует	
6.	Штукатурка	отсутствует	
7.	Покраска, побелка	отсутствует	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	отсутствует	
9.	Трещины в стенах, пилонах	отсутствует	
10.	Козырек над входом в подъезд	Состояние удовлетворительно	Ремонт не требуется
11.	Стены машинных отделений	Состояние удовлетворительно	Ремонт не требуется
12.	Карнизы, <u>парапеты</u>	Состояние удовлетворительно	Ремонт не требуется
13.	Отмостка	Частичное разрушение, провал	требуется Ремонт
14.	Цоколь	Состояние удовлетворительно	Ремонт не требуется
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	<u>Ж/б пустотные</u> , ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по	В процессе осмотра нарушения не выявлены	Ремонт не требует

	стальным балком деревянные не оштукатуренные, деревянные оштукатуренные		
2.	Выполнено усиление какое	отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	<u>Ж/б панельные,</u> Кирпичные, деревянные, гибсбетонные	Состояние удовлетворит	Ремонт не требуется
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	<u>Ж/б бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил	Состояние удовлетворит	Ремонт не требуется
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	<u>Рулонное покрытие и</u> <u>примыкание</u> из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, <u>парапет</u> , карнизы, ограждение, люки, входа покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением, Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердаки, над лоджиями, Балконами, кровля	Состояние удовлетворительное	Ремонт не требуется
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
1.	Приточная вентиляция	отсутствует	
2.	Вытяжная вентиляция	отсутствие тяги	По мере необходимости
3.	Приточно-вытяжная вентиляция	отсутствует	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, <u>керамическая плитка</u> , паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум	Имеются частичное разрушение окрасочного слоя, отслоение плитки ПВХ	Требуется проведение ремонтных работ по согласованию с собственниками
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В л/клетках В техподвалах	Состояние удовлетворит	Ремонт не требуется


ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	Имеются частичные разрушения окрасочного слоя	Требуется проведение ремонтных работ по согласованию с собственниками
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки, Вешала, урны, бельевые стойки, скамейки.	Дефекты не выявлены	Ремонт не требуется
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники	Частичное отсутствие тротуарной плитки, разрушение бордюрного камня. Имеются ямы, выбоины на дороге	Требуется проведение ремонтных работ по согласованию с собственниками

Выводы и предложения комиссия:

На основании результатов осмотра, комиссия предлагает произвести план мероприятий согласно акта весеннего осмотра


Подписи:

Председатель комиссии:

Технический директор ООО «Зеленый район»:  Шаталук А. Е.

Члены комиссии:

Начальник участка:  Гулямова В. В.

Начальник участка ВДО:  Евстигнеев А. В.

Мастер:  Перегоненко Т.Г.

Представитель собственника:

Председатель Совета МКД:  Карамыслов Д.Н.