

**АКТ  
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА  
«16» апреля 2022 года**

Дом № или строение (корпус) 24, корпус 1

Ул. (пер., пр., б-р) Суворова

Город, село Лимитровград район \_\_\_\_\_ Ульяновская область

Вид управления Управляющая организация

Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УправДом»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 2017
2. Материал стен панель
3. Число этажей 6
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 48
8. Общая площадь (кв.м) 3 021,10
9. Количество лифтов 1
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) есть
12. Оборудовано ПЗУ 1
13. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя: И.А. Коцюк - директора ООО «УправДом»

Членов комиссии, ревизионной комиссии (представителя собственников):

Р.Б.Мигманов – мастер ООО «УправДом»

– член Совета МКД

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания

	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
--	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

**ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

1.	Фундамент	нет	
2.	Хозсарай	нет	
3.	Окна, ограждения, приямки	нет	
4.	Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства	нет	
5.	Инженерные системы: Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети	нет нет нет нет нет нет	
6.	Влажность, затоплены ли перекрытия	нет	
7.	Элеваторный узел, водомерный узел	нет	

8.	Ввод инженерных сетей через фундамент	нет
9.	Пристрой входа в подвал, запоры	нет
10.	Электропроводка, светильники	нет
11.	Переключение внутреннего водостока в канализацию	нет
12.	Утепление инженерных систем и перекрытия	нет

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	дефектов не обнаружено
2.	Двери <u>металлические</u> , деревянные, запоры, входы в техподвал	дефектов не обнаружено
3.	Окна, продуха	дефектов не обнаружено
4.	Инженерные системы	дефектов не обнаружено
5.	Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети	дефектов не обнаружено дефектов не обнаружено дефектов не обнаружено нет дефектов не обнаружено
6.	Влажность стен и перекрытий	нет
7.	Элеваторный узел	нет
8.	Ввод инженерных сетей через фундамент	дефектов не обнаружено
9.	Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию	дефектов не обнаружено
10.	Система приточно-вытяжной канализации	нет
11.	Утепление инженерных систем и перекрытия	дефектов не обнаружено

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	1
2.	ГВС	-
3.	Отопление	1
4.	Газоснабжение	нет
5.	Электроснабжения	3

#### СТЕНЫ И ФАСАДЫ

1.	Кирпичные	дефектов не обнаружено
2.	Промерзание через м/п швы, стены сырье кв. № , кв.	нет
3.	<u>Лоджии</u> , балконы, ограждение	дефектов не обнаружено
4.	Пристроенные лоджии и погреба	нет
5.	Пилоны, подпорные стенки	нет
6.	Штукатурка	дефектов не обнаружено
7.	Покраска, побелка	дефектов не обнаружено
8.	Усиление стен металлическими обоями	нет
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет
10.	Навесы, входные козырьки	дефектов не обнаружено
11.	Стены машинных отделений	дефектов не обнаружено
12.	Карнизы, парапеты	дефектов не обнаружено
13.	Отмостка	дефектов не обнаружено
14.	Цоколь	дефектов не обнаружено
15.	Вытяжная вентиляция	дефектов не обнаружено

#### ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	Ж/б пустотные	дефектов не обнаружено
2.	Выполнено ли усиление мест прохода инженерных сетей	нет
3.	Наличие ванн, бойлеров на перекрытии	нет

#### ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Кирничные	дефектов не обнаружено	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/Б стоячие марши, металлическое ограждение перил	дефектов не обнаружено	
<b>КРЫШИ, КРОВЛЯ</b>			
1.	Мулоневые покрытия и примыкания из листовой стали	дефектов не обнаружено	
2.	Ограждение, локи, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида, рубемаста, заполнение примыканий залипые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над подъездами, балконами, кровля	разрушение покрытия вентиляционных шахт	Требуется замена покрытия
<b>ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики)	дефектов не обнаружено	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах В лкклетках В техподвалах	дефектов не обнаружено дефектов не обнаружено	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Состояние покраски, побелки, двери входа, двери на чердак или кровлю, люк выхода	испорчена окраска потолочного перекрытия 6-го этажа, окраска стен лифтового холла и лестничного марша входной группы	требуется окраска
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели, горки, бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные	дефектов не обнаружено	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения	дефектов не обнаружено	

Выводы и предложения комиссии:

Требуется устранить выявленные дефекты, произвести окраску во входной группе.

Подпись:

Председатель комиссии: Директор ООО «УправДом»

И.А. Коziuk

Члены комиссии: Мастер ООО «УправДом»

Р.Б. Мигманов

Член Совета МКД