

**АКТ  
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

« 19 » 08 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 20  
ул.(пер., пр., б-р) Лермонтова  
Город, село Димитровград район Мелекесский Ульяновская область  
Вид управления \_\_\_\_\_ Управляющая компания  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО « УК Димитровград »

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки: 1995
2. Материал стен: блочн.
3. Число этажей: 9
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье): имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): нет
6. Количество подъездов: 2
7. Количество квартир: 72
8. Общая площадь (кв.м): 4416
9. Количество лифтов: 2
10. Количество мусоропроводов: 2
11. Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками: нет
12. Оборудовано домофонами: имеется
13. Наличие аренд. помещений 1-х этажах: нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Председателя — Нач. отдела Филоненко И.Г.

Членов комиссии: Инженеров ПТО Бурмистрова И.Ю., Епифановой О.А., Инженера-куратора Наволоцкой Н.И.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент		
2	Окна		
3.	Ограждения		
4.	Приямки		
5.	Двери металлические		
6.	Двери деревянные		
7	Входы в подвал, запорные устройства		
8	Пристрой		
9	Влажность		
10	Затопленность		

11	Электропроводка, светильники		
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>			
1.	Фундамент	Видим повреждений нет	
2.	Стены		
3.	Входы в подвал	Удовл	
4.	Двери металлические	Имеются	
5.	Двери деревянные		
6.	Запоры	Имеются	
7.	Пристрой		
8.	Окна		
9.	Продуха	Удовл	
10.	Инженерные системы		
11.	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	<i>удовлетв</i>	
12.	Влажность стен и перекрытий	-	
13.	Затопленность	-	
14.	Элеваторный узел	<i>имеется</i>	
15.	Вентиляция естественная	<i>имеется</i>	
16.	Утепление инж-х систем	<i>удовлетв</i>	
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</b> (указать количество)			
1.	ХВС	<i>1</i>	
2.	ГВС	<i>1</i>	
3.	Отопление	<i>1</i>	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	<i>1</i>	
<b>СТЕНЫ И ФАСАДЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно- засыпные, кирпичные, панельные крупногабаритные блоки		Ремонт мпш произведен в 2019г.
2.	рубленые из брёвен		
3.	Рубленные из брусьев		
4.	Каркасно-засыпные		
5.	Кирпичные	удовл	
6.	Панельные		
7.	Крупногабаритные блоки		
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	Ведется наблюд, частич разруш цем р-ра из стыков	
9.	Лоджии	72 шт	
10.	Балконы		
11.	Ограждение		
12.	Пристроенные лоджии	нет	
13.	Пристроенные погреба	нет	
14.	Штукатурка		
15.	Покраска		
16.	Побелка		
17.	Трещины в стенах		
18.	Навесы	удовл	





19	Входные козырьки	Соотв норм	
20	Крыльцо дерев		
21	Карнизы		
22	Парапеты		
23	Отмостка	Част разруш асф покрыт	
24	Цоколь	Удовл. Загряз окр слой	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши	удовл	
2	Деревянные		
3	Ограждение перил		
4	Эвакуационные лестницы		
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Мягкая	Ведется наблюдение	Ремонт произведен в 2019г.  Р-т козырьков в кв 36,70,71
2	Шиферная		
3	Металлопрофили		
4	Металлические		
5	Ондулин		
6	Водосточные трубы		
7	Воронки		
8	Парапеты	удовл	
9	Карнизы		
10	Ограждение		
11	Люки, выходы на кровлю	удовл	
12	ДВК	В раб состоянии	
13	ВК		
14	Вентиляционные шахты		
15	Слуховые окна чердака		
16	Козырек над лоджиями/балконами		
<b>ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>			
1	Бетонные	Стертость в ход местах, сколы	
2	Керам-я плитка	1 этажи	
3	Дощатые		
4	ДСП		
5	ДВП		
6	Линолеум		
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В л/клетках	Окон рамы част рассохлись	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска	Част разрушение	
2	Побелка	Видны следы протечек	
3	Двери входа	Соотв норм	
4	Двери на чердак (кровлю)	Соотв норм	

МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1.	Качели	имеются
2	Горки	отсут
3	Бельевые стойки	имеются
4	Скамьи	имеются
5	Спорт сооружения и иные	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1.	Подъездные дороги	Част разр асф покрыт
2	Подходы к подъездам	Част разруш ж/б плиты
3	Тротуары	Част разруш ж/б плиты
4	Деревья	имеются
5	Кустарники	имеются
6	Ограждения	
7	Эл-ты освещения	имеются

### Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ, необходимых для подготовки зданий и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2022-2023г.г.

### Подписи:

Председатель комиссии:  И.Г.Филоненко  
 Члены комиссии:  И.Ю.Бурмистров  
 О.А.Епифанова  
 Н.И.Наволоцкая

Председатель совета дома 