

АКТ

Весеннего осмотра жилого дома

« 02 » апреля 2021г.

Дом № или строение (корпус) 11 ул.(пер., пр., б-р) Заводская
Город, село Новоульяновск район _____
Ульяновская область _____
Вид управления _____ Управляющая компания _____
Управляющая организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1990
2. Материал стен ж/б панели
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть чердак
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 60
8. Общая площадь (кв.м) 3309,38
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствует
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Аллянова М.Н.

и членов комиссии (представителей собственников) _____

Антонова С.Г.

Симукова В.Н.

Яшиной О.Н.

Председатель Совета МКД Селезнева В.В.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций

и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
-------	--	---	------------------------

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1.	Фундамент ж/б	В удовлетв.сост	
2.	Хозсаран	отсутствует	
3.	Окна, продухи	В удовлетв.сост	
4.	<u>Двери металлические Запорн. устройства, двери подъезде, входы в подвал.</u>	В удовл сост в замок в удовл сост	
5.	Транзитные инженерные сети	отсутствуют	

6	Инженерные системы. 1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) Розлив ГВС 6) Кабельные сети	В рабоч. состоянии В рабоч. состоянии В рабоч. состоянии в рабоч. состоянии в рабоч. состоянии в рабоч. состоянии	Промывка опрессовка согласно графика. Ревизия по графику осмотр
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Отсутствуют	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	герметичны	Ремонт не требуется
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	В удовл сост	
11.	Электропроводка, светильники	В рабоч.состоянии	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Отсутствует в рабоч. сост	

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**
(указать количество)

1.	ХВС	отсутствует	
2.	ГВС	отсутствует	
3.	Отопление	имеется 1	
4.	Газоснабжение	отсутствует	
5.	Электроснабжения	имеется 1	
6.	Иные	отсутствует	

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	В удовлетв.состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	отсутствуют	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В удовлетв.состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба	В удовл сост	
5.	Кирпичные пилоны	отсутствуют	
6.	Штукатурка	Отсутствует	
7.	Покраска, побелка	отсутствуют	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	отсутствуют	
9.	Трещины в стенах, пилонах	отсутствуют	
10.	Навесы, входы в подъезд	В удовлетв.сост	
11.	Стены машинных отделений	отсутствуют	
12.	Карнизы, парапеты	В удовлетв.сост	
13.	Отмостка	В удовл сост	

14.	Цоколь	В удовлетв.сост	
15.	Вытяжная вентиляция	В рабоч. состоянии	Соответ нормативам
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	В удовлетв.состоянии	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В удовлетв.сост	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические ограждение перил</u> , зазор между материалами.	В удовлетв.сост в удовл сост	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное <u>покрытие примыкание</u> из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки выхода</u> покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>ДВК, вентиляционных шахт, Испарители</u> , Продуха, слуховые окна. Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	и В удовл сост В удовл.сост. В удовл. сост. В удовл сост	Частичный ремонт кровли. Проверка по графику
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	в удовлетв.состоянии	

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Качели, горки В удовл 4 ост

		ОКНА, ДВЕРИ	
1.	<u>В квартирах</u> <u>В л/клетках</u> <u>В техподвалах</u>	В удовлетв.сост В удовлетв.сост	

		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ	
1.	Состояние покраски, побелки, двери входа <u>двери на чердак или кровлю,</u> <u>люк выхода</u>	ремонт ремонт В удовл.сост	

		МАЛЫЕ ФОРМЫ	
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	В удовл сост в удовл сос	

		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
1.	<u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, <u>освещение придомовой</u> <u>территории.</u>	В хорошем.сост уличное	

Председатель Совета МКД _____ Селезнев В.В.

Выводы и предложения комиссии:

Инженерные системы в рабочем состоянии. Частичный ремонт кровли. Требуется ремонт в подъездах.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ Аллянов М.Н.

Члены комиссии: _____ Антонов С.Г.

_____ Симуков В.Н.

_____ Яшина О.Н.

Председатель Совета МКД _____ Селезнев В.В.