

АКТ**Весеннего осмотра жилого дома**« 05 » апрель 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 35 А ул.(пер., пр., б-р) Волжская
 Город, село Новоульяновск район Ульяновская область
 Вид управления Управляющая компания
 Управляющая организация ООО « Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1983
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака отсутствует
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 50
8. Общая площадь (кв.м) 2872,89
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствует
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 Председателя Зинкина Е.Н

и членов комиссии (представителей собственников)
Тихоновой Е.А.
Симукова В.Н.
Носковой Т.В.

Председатель Совета МКД Лазарев В.А.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент бет. блоки	в удовл. сост.	
2.	Хозсараи	отсутствует	
3.	Окна, ограждения, приямки	отсутствует	
4.	Двери металлические, Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	в удовл. сост.	
5.	Транзитные и инженерные сети Инженерные системы	отсутствует в рабоч.сост.	
	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая ВРУ 5) Розлив ГВС 6) Кабельные сети	в рабоч. сост. в рабоч. сост. в рабоч. сост. в рабоч. сост. в рабоч. сост. в рабоч. сост.	Промывка опрессовка согл.гр. Ревизия Проверка по графику
6.	Влажность, затоплено, состояние полов.	имеется	
7.	Элеваторный узел, водомерный узел	отсутствует	
8.	Ввод инженерных сетей через фундамент	XВС,ГВС, отопление, канализация в рабоч.сост.	
9.	Пристрой входа в подвал	В удовл. сост.	
10.	Электропроводка, светильники	отсутствует	
11.	Переключение внутреннего водостока в канализацию	отсутствует	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	XBC	отсутствует	
2.	ГВС	отсутствует	
3.	Отопление	отсутствует	
4.	Газоснабжение	отсутствует	
5.	Электроснабжения	имеется	
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , панельные крупноразмерные блоки	в удовл. сост.	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	в удовл. сост.	
4.	Построенные лоджии, погреба	отсутствуют	
5.	Кирпичные пилоны	в удовл. сост.	
6.	Штукатурка	отсутствует	
7.	Покраска, побелка	отсутствует	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	отсутствует	
9.	Трешины в стенах, пилонах	отсутствует	
10.	Навесы, входы в подъезд	в хорошем сост.	
11.	Стены машинных отделений	отсутствуют	
12.	Карнизы, парапеты	в удовл. сост.	
13.	Отмостка	в удовл. сост.	
14.	Цоколь	В удовл. сост	
15.	Вытяжная вентиляция	в рабоч. сост.	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	Ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в удовл. сост.	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в удовл. сост.	
----	---	----------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в удовл. сост.	
----	--	----------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	в удовл. сост.	
----	--------------------------------	----------------	--

из листовой стали,
из шифера, воронки,
водосточные трубы,
свесы, парапет, карнизы,
ограждение, люки,
выхода на кровлю,
их покрытие из рубероида
рубемаста,
заполнение примыканий
залитые мастикой,
вентиляционных шахт, ДВК,
Испарителей, тех.подполья,
Продуха,
слуховые окна чердака,
над лоджиями,
Балконами, кровля

в удовл. сост.

в удовл. сост.

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, бетонные,
мозаичные, керамическая плитка,
паркетные, дощатые, ДСП, ДВП,
линолеум в местах общего
пользования.

в удовл. сост.

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах
В л/клетках
В техподвалах

в удовл. сост.

в удовл. сост.

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. Состояние покраски,
побелки,
двери входа
двери на чердак или кровлю,
лок выхода

в удовл. сост.

в удовл. сост.

в удовл. сост.

в удовл. сост.

замок

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Качели, горки
бельевые стойки,
скамьи и иные сооружения.

отсутствует

в удовл. сост.

покраска

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ

1. Подъездные дороги, (бетон, асфальт)
подходы к подъездам
тротуары,
деревья,
кустарники,
газон,
ограждение фасадов,
элементы освещения придомовой
территории.

в удовл. сост.

в удовл. сост.

в удовл. сост.

в удовл. сост.

уличное

Выводы и предложения комиссии:

Инженерные сети в рабочем состоянии.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Председатель совета МКД

Зинкин Е.Н.

Тихонова Е.А.

Симуков В.Н.

Носкова Т.В.

Лазарев В.А.